



Warszawa, 2007.12.11

**MINISTER
SPORTU I TURYSTYKI**

Mirosław Drzewiecki

DPK/ 5587 /PD/07

Zarząd

Łódzkiego Sportowego Towarzystwa
Waterpolowego

ul. Sobolowa 1
92-321 Łódź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 134 poz. 944) Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Prawno-Kontrolny przeprowadził kontrolę Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego, zwanego w dalszej treści „Towarzystwem” lub „LST” w zakresie terminowości realizacji inwestycji pn. *Modernizacja basenu do piłki wodnej w Łodzi - II etap* na podstawie umowy Nr C/96/99/044 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki zawartej w dniu 12 października 1999 roku.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 20 listopada 2007 roku, Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje Zarządowi Towarzystwa niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustalenia kontroli nie pozwalają na pozytywną ocenę Towarzystwa w zakresie terminowości realizacji zadania, choć wykazano liczne starania w pozyskiwaniu środków finansowych dla zakończenia inwestycji.

Towarzystwo poddało się kontroli realizowanej przez organ udzielający dofinansowania, co było zgodne z § 5 lit. d) umowy Nr C/96/99/044.

ŁST rozpoczęło inwestycję zgodnie z umową Nr C/96/99/044 o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki zawartej w dniu 12 października 1999 roku. Warunkiem dofinansowania zadania było posiadanie środków finansowych pochodzących z innych źródeł, np. własnych lub samorządowych.

Na podstawie zawartej umowy, dofinansowanie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wynosiło 70 % wartości kosztorysowej, a więc 1.186.500 zł. Kwotę tą należało wydatkować do końca 1999 roku. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi przez ŁST pozostała wartość nakładów inwestycyjnych pokryta miała zostać środkami Miasta Łodzi w kwocie 84.700 zł i własnymi w kwocie 423.500 zł. Przepisy § 2 i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania (Dz. U. Nr 5, poz. 48) określiły kwotę środków z dopłat na dofinansowanie inwestycji objętych programem inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu opracowanym przez Polską Konfederację Sportu, w tym pływalni krytych, do wysokości 50 %, co spowodowało trudności Towarzystwa w realizacji zadania.

Z ustaleń kontroli wynika, że do dnia 29 października 2001 roku na realizację zadania Towarzystwo wydatkowało otrzymaną dotację z Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w wysokości 1.096.043,92 zł, a więc 92,4 % przyznanej dotacji. Dowody księgowe spełniały wymagania dotyczące ich realizacji tzn., że zostały opisane, sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty, co było zgodne z przepisami art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.). Zawierały oświadczenie inspektora nadzoru, że roboty mieściły się w pozycji Zbiorczego Zestawienia Kosztów Budowy. Dowody źródłowe znajdowały się na terenie Biura Zarządu ŁST.

Towarzystwo nie wydatkowało środków przyznanych postanowieniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w 1999 roku i nie wykorzystało ich do dnia rozliczenia określonego w umowie, co jest naruszeniem § 3 ust. 3 umowy.

Towarzystwo zawierało z BIG Bankiem Gdańskim (później Bankiem Millenium S.A.), działającym w imieniu i na rzecz Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (później Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) aneksy do umowy zmieniające termin zakończenia realizacji zadania. Do czasu zakończenia czynności kontrolnych ŁST zawarło trzy aneksy zmieniające termin zakończenia realizacji - ostatni do dnia 31 października 2003 roku. Na zawarcie aneksów Towarzystwo każdorazowo otrzymywało zgodę Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. ŁST złożyło w październiku 2007 roku w Ministerstwie Sportu i Turystyki wniosek w sprawie kolejnej zmiany terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia, w którym zawnioskowało nowy termin zakończenia do uzgodnienia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na grudzień 2007 roku. Jako powód zmiany terminu podano brak środków finansowych, wzrost kosztów materiałów i robocizny w czasie trwania realizacji inwestycji oraz zastosowanie nowych technologii.

Ministerstwo Sportu i Turystyki pozytywnie ocenia działania Towarzystwa mające na celu pozyskanie innych środków na dokończenie II etapu modernizacji pływalni. Starania te czyniono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Oddziale Łódzkim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Poczcie Polskiej oraz w jednostkach samorządu terytorialnego - Urzędzie Miasta Łodzi (dodatkowo), u Marszałka Województwa Łódzkiego. Działano konsekwentnie, do bieżącego roku. W starania zaangażowano także Polski Związek Pływacki, który poparł inicjatywę modernizacji w Urzędzie Miasta. Skutkiem tych działań było uzyskanie w październiku 2006 roku przez Towarzystwo „Rekomendacji” z Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi z poparciem na pozyskanie sponsora. Również w rozwiązaniu sprawy zadłużenia wobec Łódzkiego Zakładu Energetycznego Miasto Łódź poparło starania ŁST. Ostatecznym efektem działań jest przyznanie na rok 2007 przez Radę Miejską w Łodzi dotacji w wysokości 500.000 zł. W ocenie Ministerstwa Sportu i Turystyki stworzono realną szansę na zakończenie II etapu modernizacji trwającej 8 lat.

Towarzystwo nie osiągnęło założonego efektu: nie wykonano modernizacji basenu do piłki wodnej w Łodzi - II etap na podstawie umowy Nr C/96/99/044 o dofinansowanie


przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki zawartej w dniu 12 października 1999 roku.


Przedstawiając powyższe uwagi Ministerstwo Sportu i Turystyki wnosi o dokonanie przez Zarząd oceny wraz z wnioskami wobec prezesa Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego oraz osób odpowiedzialnych za brak założonego efektu rzeczowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oczekuje przedstawienia przez Zarząd w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku lub o przyczynach niepodjęcia takich działań.

MINISTER

Mirosław Drzewiecki

DYREKTOR DEPARTAMENTU
Prawno-Kontrolnego

Rafał Woś


Paweł Denkwicz
10.12.07

13.12.07
MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI
Departament Infrastruktury Sportowej
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Senatorska 14, 00-921 Warszawa